

6

مستخلص جاري رقم:

شركة المقاولات المسند إليها العملية: (محمود احمد عبدالفتاح مليجي) المليجي لأعمال المقاولات المتكاملة

العملية أو المشروع: طبقه رابطة اسفلتية - بردورات وأرصفه لمنطقه 104 عمارة إسكان إجتماعى ذو الطابع الحديث بحديقة الجيزه العامة بمدينة حدائق أكتوبر - (الأعمال المنفذه من: 08/01/2021 حتى: 08/30/2021

أمر الإسناد رقم: 2258 بتاريخ: 01/19/2021 بدء التنفيذ: 01/19/2021 الموعد المقرر للتسليم: 09/20/2021

كود البند	البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	قيمة الأعمال	الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	الأعمال التي تمت خلال الفترة	رقم الدفتر	رقم الصفحة	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاعات ومبالغ معاده	رقم الملاحظه	صافى المستحق صرفه
1	ReqDT138	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه اساس بسمك 20 سم من الدوليت لتكوين جسم الطريق واماكُن انتظار السيارات ناتج تكسير الكسارات على ان يتم الفرش على طبقتين والبند يشمل تشغيل القرمه والوصول الى التماسيب التصميمية المطلوبه مع الدمك للوصول الى 95% من الكثافة القصوة	متر مربع	58,000.00	50.00	2,900,000.00	58,000.00	1,100.00	١	١	59,100.00	59,100.00	0.00	40006	59,100.00
2	ReqDT139	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه دهان بمعدل 1.5 MC 30 تحضيرى من مادة كجم 2/	متر مربع	55,609.00	20.00	1,112,180.00	55,609.00	1,059.00			56,668.00	56,668.00	0.00	40006	56,668.00
3	ReqDT140	بالمتر المسطح توريد وفرش وهرس طبقه رابطة من الخرسانه الاسفلتية على الساخن بسمك 6 سم	متر مربع	55,609.00	85.00	4,726,765.00	55,609.00	1,059.00			56,668.00	56,668.00	0.00	40006	56,668.00
4	ReqDT141	بالمتر الطولى توريد وفرش مخلوط اسفلتى لعمل المطبات الصناعية العادية طبقا للمخطط الاستراتيجى	متر طولى	300.00	500.00	150,000.00	300.00	0.00			300.00	300.00	0.00	40006	300.00
5	ReqDT142	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة ارصفة متوسطة عادية مقاس 15/12*30 على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم	متر طولى	9,500.00	90.00	855,000.00	9,500.00	0.00			9,500.00	9,500.00	0.00	40006	9,500.00
6	ReqDT143	توريد وتركيب بردورة ارصفة متوسطة 30*12/15	متر طولى	10,478.00	100.00	1,047,800.00	10,478.00	2,278.00			12,756.00	12,756.00	0.00	40006	12,756.00
7	ReqDT144	بالمتر المسطح للجزيرة والارصفة الجانبية	متر مربع	29,746.00	110.00	3,272,060.00	29,746.00	4,746.00			34,492.00	34,492.00	0.00	40006	34,492.00
8.1	ReqDT145	توريد وتركيب لوحة معدنية اتجاه واحد	عدد	30.00	2,500.00	75,000.00	30.00	0.00			30.00	30.00	0.00	40006	30.00
8.2	ReqDT146	توريد وتركيب لوحة معدنية اتجاه واحد	عدد	10.00	4,000.00	40,000.00	10.00	10.00			20.00	20.00	0.00	40006	20.00
9	ReqDT147	توريد وتركيب لوحة كبيرة معدنية 200 سم	عدد	5.00	7,000.00	35,000.00	5.00	0.00			5.00	5.00	0.00	40006	5.00
10	ReqDT148	توريد وتركيب علامات ارشادية	عدد	30.00	2,200.00	66,000.00	30.00	10.00			40.00	40.00	0.00	40006	40.00
اجمالى قيمة العملية 229,579.00															229,579.00
14,279,805.00															

الملاحظات :

السيد رئيس الجهاز
محمد مصطفى

نائب رئيس الجهاز
ياسر عبد الحليم

المكتب الفني
ياسر ابو حسين

مدير عام الكهرباء
محمد مبروك

مهندس الجهاز

العملية أو المشروع:

طابقه رابطة اسفلتية - بردورات وأرصفه لمنطقه 104 عمارة إسكان إجتماعى ذو الطابع الحديث بحديقة الجيزه العامة بمدينة حدائق اكتوبر - (الأعمال المنفذه من: 08/01/2021 حتى: 08/30/2021

أمر الإسناد رقم: 2258

بتاريخ:

01/19/2021

بدء التنفيذ:

01/19/2021

الموعد المقرر للتسليم:

09/20/2021

كود البند	البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	قيمة الأعمال	الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	الأعمال التي تمت خلال الفترة	رقم الدفتر	رقم الصفحة	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاعات ومبالغ معلاه	رقم الملاحظه	صافى المستحق صرفه
-----------	-------	--------------	--------	--------	------------	--------------	--------------------------------------	------------------------------	------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------	-------------------

40004 - تغلية (3%) ملحوظه ١
 40005 - تغلية (5%) ملحوظه 2
 40006 - تغلية (0%) ملحوظه 3
 40007 - تغلية (8%) ملحوظه 4

مهندس الجهاز

مدير عام الكهرباء

المكتب الفني

نائب رئيس الجهاز

السيد رئيس الجهاز

محمد مبروك

ياسر ابو حسين

ياسر عبد الحليم

محمد مصطفى